



## MARKTGEMEINDE FINKENSTEIN

a m Fa a k e r S e e

9584 Finkenstein - Marktstraße 21

Bezirk Villach Land Kärnten

DVR: 0093025

UID: ATU37142908

# Straßensanierung im Ortsgebiet Fürnitz entlang der B85 Rosentalstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie darüber informieren, dass in Kooperation mit dem Straßenbauamt Villach im Zuge der **Straßensanierungsinitiative Fürnitz** (Erneuerung des Fahrbahnbelages mit lärm-mindernder Asphaltdecke) auch diverse Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Gehwege, Zufahrten und Busbuchten durchgeführt werden.

Von Seiten der Versorgungsträger ist der Glasfaserausbau (Breitbandinitiative Kärnten), Versorgungsleitungen der Kelag im Hoch- und Niederspannungsbereich, Aufschließungsarbeiten der A1 Telekom Austria sowie Instandsetzungsarbeiten an der Wasserversorgung (Wassergenossenschaft Fürnitz) geplant.

Wir sind um einen reibungslosen Bauablauf bemüht und bitten Sie Beeinträchtigungen, wie Lärmbelästigung, Staubentwicklung und sonstige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bauamt der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See.

Informationen zum Bauablauf sowie der Verkehrsregelung entnehmen Sie bitte der Beilage.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See

*Ihr Bürgermeister*



**Christian Poglitsch**

Ansprechperson bauausführende Firma

**Porr Bau GmbH . Tiefbau**

Ing. Manuel Schöffmann

T: 0664/626-6353

Mail: manuel.schoeffmann@porr.at



LAND  KÄRNTEN  
Amt der Kärntner Landesregierung  
Abteilung 9 - Straßen und Brücken  
Straßenbauamt Villach





# MARKTGEMEINDE FINKENSTEIN

a m F a a k e r S e e

9584 Finkenstein - Marktstraße 21

Bezirk Villach Land Kärnten

DVR: 0093025

UID: ATU37142908

## Geplanter Bauablauf

Der Baubeginn wurde mit 19.09.2022 festgelegt. Während der ersten Bauphase (Glasfaser-ausbau, Stromversorgung und diverse Kleinbaustellen Versorgungsträger) erfolgt die Umleitung des Durchzugverkehrs über die Industriestraße. Die Arbeiten finden in mehreren Abschnitten, mittels Wartepflicht bei und für Gegenverkehr, statt. Das Zu- und Abfahren zu den Liegenschaften ist mit kürzeren Wartezeiten jederzeit möglich.

Nach Fertigstellung der Grabungsarbeiten werden die Pflasterflächen weitestgehend in-standgesetzt und der Gehweg asphaltiert. Bis Ende des Jahres wird die Baustelle vorerst ge-räumt und winterdienstauglich hinterlassen.

Ab März 2023 ist der Wasserleitungsbau geplant, welcher ca. einen Monat in Anspruch nimmt.

Bis Ende April 2023 ist die Fertigstellung der Pflasterarbeiten, Fräs- und Asphaltierungsarbeiten auf den Gehwegen und der Hauptfahrbahn geplant.  
Als Fertigstellungstermin wurde der **30.04.2023** festgelegt.

## Umleitungskonzept B85 Rosentalstraße Ortsdurchfahrt Fürnitz:

